

Ⅱ. 특수공시



2021 회계연도 특수공시 사업



☐ 우리 보령시에서 `21년에 추진한 지역숙원사업, 재해위험지역 재정지원 결과, 주차난 해소를 위한 공영주차장 설치 등 특수공시사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원)

연번	사업부서	사업명	2021년 예산액	사업량	추진상황
1	안전총괄과	재해위험지역 정비(송학)	3,600	하천정비 L=2.3km, 배수펌프장 4개소, 교량 2개소등	10%
2	교육체육과	보령시립도서관 건립	4,000	연면적3,717.3m ² (지상3층)	23%
3	회계과	시청사 민원동 건립	2,500	시청사 민원동 건립 (지상3층/연면적 4,023.32m ²)	60%
4	사회복지과	보령시 청소년 문화의집 증축	3,267	971.85m ² , 지상3층	100%
5	도시재생과	충남 서남부의 새로운 활력 新 경제문화 중심지 Viva 보령	5,616	어울림센터, 상생협력상가, 식도락특화존, 가로환경개선등	40%
6	도로과	명천~시청간(대로3-7) 도시계획도로개설	5,200	도로개설 L=1.66 km, B=25m	43%
7	도로과	대천고길~국도36호선 도시계획도로개설	3,000	도로개설 L=440m, B=20m(왕복 4차로), 회전교차로 1개소	68%
8	교통과	대천2동(시가지) 공영주차장 조성	2,080	공영주차장 조성 A=1,226m ² /40면	100%
9	관광과	보령 성주사지 홍보관 구축사업	900	성주사지 홍보관 구축(918m ²)	85%

송학 자연재해위험 개선지구 정비사업

- 재해위험지구 정비를 통해 잦은 기상 이변에 따른 집중호우 등 자연재해 대비

□ 사업개요

- 위 치 : 주교면 송학·고정리 일원(주교면 고정리 405번지)
- 사 업 량 : 하천정비 L=2.3km, 배수펌프장 4개소, 교량 2개소 등
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5개년)
- 총사업비 : 20,058백만원(국 10,029, 도 4,441, 시 5,588)

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2021년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	20,058	10,029	4,441	5,588	1,944
기 투자 예산액	768	384	115	269	730
2021년 예산액	3,600	2,500	750	350	1,214
2022년 이후 예산액	15,690	7,145	3,576	4,969	-

□ 추진상황

- 2021. 03. 22. : 기본 및 실시설계 착수
- 2021. 09. 24. : 방재신기술 공법선정 위원회 개최 및 공법선정
- 2021. 12. 13. : 소규모 환경영향평가, 문화재 지표조사 용역발주

□ 기대효과

- 빈번하게 발생하는 기상 이변에 따른 돌발성 집중호우에 대비하여 침수위험지구에 대한 항구적인 복구사업을 통해 주민 생명과 재산 보호

□ 위치도



□ 사진자료



담당부서: 안전총괄과 복구지원팀

담당자: 윤영선(☎041-930-3271)

보령시립도서관 건립사업

- 시민들의 눈높이에 맞는 우리시, 상징성 있는 도서관 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 보령시 명천동 203-2번지 일원
- 사 업 량 : 연면적3,717.3m²(지상3층), 도서관1동
- 사업기간 : 2018~2023
- 총사업비 : 18,317백만원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2021년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	18,317	5,556	0	12,761	4,167
기 투자 예산액	3,900	119	0	3,781	3,423
2021년 예산액	4,000	2,000	0	2,000	744
2022년 이후 예산액	10,417	3,437	0	6,980	0

□ 추진상황

- 2019. 01. : 부지매입 완료
- 2019. 02. : 지방재정투자심사 적정, 현상설계 공모
- 2021. 04. : 일상감사 및 보령시 기술자문위원회 완료
- 2021. 06. : 설계 적정성 검토, 건축협의를 완료
- 2021. 07. : 기본 및 실시설계용역, 계약 심사 완료
- 2021. 09. : 착공 (9. 15. 공사중지: 교육시설 안전성 평가 등 행정절차 이행)
- 2022. 02. : 공사 및 감리용역 재착수

□ 기대효과

- 쉬운 정보접근으로 도서관 이용 활성화 및 지역문화 발전 도모

시청사 민원동 건립공사

- 노후되고 협소한 민원실 환경개선과 원스톱 민원서비스행정을 위한 종합 민원행정시스템 제공 및 근무환경 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 보령시 명천동 269-4번지(시청사 내)
- 사 업 량 : 증축1동(연면적: 4023.32㎡, 지상3층)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 1.
- 총사업비 : 11,000백만원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2021년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	11,000	-	-	11,000	2,205
기 투자 예산액	500	-	-	500	450
2021년 예산액	2,500	-	-	2,500	1,755
2022년 이후 예산액	8,000	-	-	8,000	-


□ 추진상황

- 2019. 7월: 민원동 증축계획 수립 및 정책협의회 개최
- 2020. 7월: 설계(제안)공모
- 2020. 9월: 기본 및 실시설계 용역 계약
- 2021. 5월: 기술심의 위원회, 일상감사 및 계약심사, 계약심의 완료
- 2021. 7월: 공사착공 및 감리용역 계약
- 2021. 8월~2022. 8월: 공사 진행 중(외벽 화강석마감 시공)

□ 기대효과

- 행정업무의 효율성을 높이는 적극적인 행정서비스 제공 환경 구축

□ 위치도



□ 사진자료



담당부서: 회계과

담당자: 이금희 (☎ 041-930-3591)

보령시 청소년문화의집 증축

- 청소년 시설 확충으로 안전하고 쾌적한 청소년 전용 여가 공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 문화원길 9(대천동, 청소년문화의집)
- 사업량 : 증축 1동(지상 3층, 971.85㎡)
- 사업기간 : 2020. 4. ~ 2022. 5.
- 총사업비 : 3,600백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2021년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	3,600	-	1,080	2,520	3,048
기 투자 예산액	333	-	100	233	333
2021년 예산액	3,267	-	980	2,287	2,715
2022년 이후 예산액	-	-	-	-	-

□ 추진상황

- 2020. 4.: 설계 착수
- 2020. 9. ~ 2021. 2.: 행정절차 이행(일상감사, 道 경관심의 등)
- 2021. 8.: 착공
- 2022. 5.: 준공

□ 기대효과

- 청소년의 건강한 성장 지원
- 성장주기에 맞는 맞춤형 프로그램 지원

도시재생 뉴딜사업(중심시가지형)

- 보령시 도시재생 뉴딜사업 「충남 서남부의 새로운 활력, 新 경제 문화 중심지 Viva 보령」 추진으로 원도심의 인구공동화 현상 해소와 도시기능 회복 및 공동체 활성화 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 보령시 대천동(1·2동) 일원
- 사 업 량 : 도시재생사업 1식
- 사업기간 : 2019. ~ 2023.
- 총사업비 : 25,000백만원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2021년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	25,000	15,000	3,000	7,000	10,204
기 투자 예산액	11,000	6,600	1,320	3,080	-
2021년 예산액	5,617	3,370	674	1,573	10,204
2022년 이후 예산액	8,383	5,030	1,006	2,347	-

□ 추진상황

- 2018. 08.: 국토부 공모사업 선정
- 2018. 12.: 도시재생 선도지역 지정·고시(국토부)
- 2019. 07.: 도시재생특위 활성화계획 승인(국토부)
- 2019. 08.: 도시재생 어울림센터 사업부지 토지 취득
- 2019. 12.: 도시재생 어울림센터 사업부지 지장물 철거
- 2020. 01.: 도시재생 어울림센터 신축 실시설계 착수
- 2020. 06.: 상생협력상가 및 청년창업지원센터 사업부지 지장물 철거

- 2021. 02.: 가로중심 보행안전 조성 준공(1차)
- 2021. 03.: 상생협력상가 및 청년창업지원센터 신축 실시설계 착수
- 2021. 04.: 지역특화산업 육성 및 식도락 특화존 사업부지(점포) 매입
- 2021. 04.: 보령아지트 신축 실시설계 용역 착수
- 2021. 04.: 지역특화산업 육성 및 식도락 특화존 조성 실시설계 착수
- 2021. 07.: 역사·문화의 거리 조성 준공(1차)
- 2021. 07.: 상생협력상가 및 청년창업지원센터 신축 착공
- 2021. 12.: 도시재생 어울림센터 신축 착공
- 2021. 12.: 주민역량강화(1단계) 용역 완료
- 2022. 04.: 주민역량강화(2단계) 용역 착수
- 2022. 06.: 지역특화산업 육성 및 식도락특화존 부지 지장물철거 착공

□ 기대효과

- 도시재생 뉴딜사업 추진을 통해 지역의 주거환경 개선, 지역경제 활성화, 주민역량강화로 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 위치도



□ 계획도

A 원도심 공공기능 회복 및 생활복지 강화

- 1. 원도심 공공서비스 기반 구축 및 녹지공간 확보
 - 도시재생어울림센터 조성
 - 원도심 도시숲 공원
- 2. 보행 안전성 향상 및 가로 중심의 공동체 회복
 - 스마트 안심가로 조성

B 원도심의 매력적 도시공간 창출

- 1. 근대 역사문화 거점 및 커뮤니티 공간 조성
 - 보령 원도심 안내 센터 및 커뮤니티 시설
- 2. 명보극장과 연계한 문화플랫폼 구축
 - 보령 아지트 [AGIT]
- 3. 역사·문화·관광거점 네트워크 구축
 - 역사문화 테마가로 및 탐방루트

C 지역 상권 자생력 강화

- 1. 지역특화산업 육성 및 식도락 특화존 조성
 - 보령 김 특화시장
 - 식도락 특화존(Zone) 조성 (보령어묵/수제맥주)
- 2. 청년창업지원센터 및 상생협력상가 조성
 - 상생허브 26

D 주민 중심 지역공동체 활성화

- 1. 도시재생 거점 조성 및 기반 마련
 - 도시재생통합센터 구축
- 2. 지역공동체 자립 기반 마련 및 주민역량 강화
 - 보령 도시재생회사
 - 주민역량강화 사업

부치연계 사업

- 입선부 영유아 영양플러스 특성화사업육성

지자체 사업

- 저소득층 침수리사업
- 복합업무타운 건립
- 제2회 보령메드축제
- 보령박물관 기획확립전
- 보령박물관 프로그램 운영
- 중앙시장 마시창
- 일몰성물 스마트 정보기 모바일(영)구축
- 전통시장 '건강충전소' 설치
- 보령시 도시재생 소규모 주민공모사업
- 보령시 도시재생 주민역량강화사업
- 최소년 복합 콘텐츠 창작센터 조성사업

공공기관

- 전선지중화 사업

보령 도시재생회사 D-2
주민역량강화 사업 D-2

도시재생어울림센터
보령 원도심 안내센터 및 커뮤니티 시설

도시재생어울림센터 조성 A-1
원도심 도시숲 공원 A-1
보령 원도심 안내센터 및 주민 커뮤니티 시설 B-1
도시재생통합센터 구축 D-1

상생허브 26 C-2
식도락 특화존(Zone) 조성 (보령어묵/수제맥주) C-1

역사문화 테마가로 및 탐방루트 B-3
보령 김 특화시장 C-1
보령 아지트 [AGIT] B-2
스마트 안심가로 조성 A-2

충남 서당부의 새로운 활력
新 경제·문화중심지
Viva 보령

담당부서: 도시재생과

담당자: 강석우 (☎O41-930-3871)

명천~시청간(대로3-기) 도시계획도로개설

- 보령택지개발지구 준공(2018년/576,216㎡)에 따른 교통혼잡 해소 및 보령시청을 비롯한 경찰서, 소방서 등 공공 청사시설 접근성 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 보령시 명천동 629-3~명천동 11-6 번지 일원
- 사 업 량 : 도로개설 L=1.66km, B=25m
- 사업기간 : 2017년 ~ 2024년
- 총사업비 : 17,100백만원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2021년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	17,100	-	-	17,100	7,288
기 투자 예산액	2,550	-	-	2,550	1,127
2021년 예산액	5,200	-	-	5,200	6,161
2022년 이후 예산액	9,350	-	-	9,350	-

□ 추진상황

- 2017. 7. : 실시설계용역 추진
- 2017. 5. : 지반조사용역 추진
- 2018. 7. : 문화제 지표조사용역 추진
- 2018. 8. : 소규모영향평가용역 추진
- 2021. 6. : 공사 착공 및 추진 중

□ 기대효과

- 2003년 도시계획시설결정 이후 체계적인 가로망형성을 위해 필요한 도로로 도시기반시설 확충 및 지역 균형개발 도모

□ 위치도



□ 사진자료



담당부서: 도로과

담당자: 박근희 (☎041-930-3931)

대천고길~국도36호선(중로1-7회) 도시계획도로개설공사

○ 죽정동 아파트 밀집지역의 교통체증 해소 및 교통량 분산

□ 사업개요

- 위 치 : 보령시 대천동(대천고입구) ~ 동대동(국도36호선)
- 사 업 량 : 도로개설 L=440m, B=20m(왕복 4차로), 회전교차로 1개소
- 사업기간 : 2017년 ~ 2022년
- 총사업비 : 7,000백만원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2021년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	7,000	-	-	7,000	4,746
기 투자 예산액	2,120	-	-	2,120	2,058
2021년 예산액	3,000	-	-	3,000	2,688
2022년 이후 예산액	1,880	-	-	1,880	-

□ 추진상황

- 2017. 5. : 실시설계용역 추진
- 2017. 5. : 지반조사용역 추진
- 2021. 4.~: 공사 착공 및 추진 중

□ 기대효과

- 아파트 밀집 지역의 교통체증을 해소하고 교통분산과 체계적인 가로망 형성을 위해 필요한 도로로 도시기반시설 확충 및 지역 균형 개발 도모

□ 위치도



□ 사진자료



담당부서: 도로과

담당자: 박근희 (☎041-930-3931)

대천2동(시가지) 공영주차장 조성

- 보령시내 주요 상가 및 문화시설이 밀집된 지역임에도 공영주차장이 없어 교통사고 예방과 쾌적하고 안전한 생활환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 보령시 대천동 344-9번지 일원
- 사업량 : 공영주차장조성 A=1,226㎡ / 40면
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 2,180

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2021년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	2,180	-	-	2,180	2,180
기 투자 예산액	-	-	-	-	-
2021년 예산액	2,080	-	-	2,080	1,698
2022년 이후 예산액	100	-	-	-	482

□ 추진상황

- 2020.11.: 제7차 자체 투자심사
- 2021. 1.~10.: 편입토지 및 물건 협의보상 완료
- 2021. 5.~12.: 실시설계완료 및 공사발주(조성공사, 철거공사)
- 2022. 8.: 건축물 해체 허가(철거기간 2022. 8. 16.~10. 16.)

□ 기대효과

- 공영주차장 조성을 통한 교통사고 예방 및 주민 삶의 질 향상

□ 위치도



□ 사진자료



담당부서: 교통과

담당자: 박보배 (☎041-930-3978)

보령 성주사지 홍보관 구축사업

- 사적 “보령 성주사지” 와 관련된 역사적 사건, 인물 등을 홍보하고, 성주사지의 복원 모습을 가상으로 확인 할 수 있는 홍보관 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 성주면 심원계곡로 93
- 사업량 : 성주사지 홍보관 구축 1식(면적: 918㎡)
- 사업기간 : 2017. ~ 2022.
- 총사업비 : 7,000백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2021년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	7,000	1,850	1,650	3,500	5,914
기 투자 예산액	5,300	1,850	800	2,650	5,296
2021년 예산액	900	-	450	450	618
2022년 이후 예산액	800	-	400	400	-


□ 추진상황

- 2018.: 성주사지 디지털 자료관 구축 명칭 및 사업기간 변경 승인
- 2019.: 실시설계, 건축허가 등 행정절차 이행
- 2020. 7.: 건물 공사 착공
- 2021. 6.: 공사 준공 및 개관
- 2021. 6. ~ 2022. 3.: 로비 등 인테리어 추진
- 2022. 3.: 개관

□ 기대효과

- 문화재를 문화관광 자원으로 활용, 지역 문화시설 확충 등

□ 위치도



□ 사진자료



담당부서: 관광과

담당자: 김 태 익 (☎ 041-930-6582)