

I -9. 주요 투자사업 추진현황

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

우리 보령시에서 '24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후			
죽도 갯벌생태계 복원	14,000	2,514	2,871	8,559	6,056	2026	2024	50.00
보령스포츠파크 축구장 증설	4,500	0	0	400	4,100	2026	2024	10.00
웅천204(죽청선) 농어촌도로 확포장	5,700	0	0	50	5,650	2028	2024	10.00
수소터빈 시험연구센터 구축사업	48,900	90	8,020	12,100	27,880	2026	2024	18.24
성주면 성주지구 농촌공간정비사업	18,000	500	8,843.5	6,418.1	2,238.4	2027	2024	10.00
보령시 생활폐기물 소각시설 증설 민간투자사업	18,900	466	1,769	2,870	0	2025	2024	30.00
보령시 청년센터 조성	6,400	0	2,225	525	3,650	2026	2024	40.00
웅천읍 도시가스 공급 특별지원	22,000	0	0	9,850	121,500	2027	2024	0.00
고품질쌀유통활성화사업	7,400	0	0	3,088	4,354	2026	2024	50.00
명천로 일원 공영주차장 조성	5,000	1,000	0	187	48,000	2026	2024	10.00
장은항 어촌신활력증진사업	5,000	0	750	1,500	2,750	2026	2024	20.00
워케이션 거점센터 조성	5,330	50	169	5,111	0	2025	2024	4.10
보령시 종교문화옛길 조성사업	5,500	0	0	185	5,315	2027	2024	3.00
청천호 관광자원화사업 "보령사색길" 조성	5,000	0	0	240	2,760	2026	2024	20.00
웅천일반산업단지 근로복지센터 신축	6,300	330	12	1,284	4,674	2026	2024	25.00

▶

대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2024년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	죽도 갯벌복원사업	담당자	해양정책과 문지연 (☎041-930-6541)		
-----	-----------	-----	------------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 해수소통을 단절하고 있는 연육제방을 제거하고 해수소통형 교량을 설치하여 갯벌생태계 회복, 유용수산자원 증대 및 갯벌 생태관광 활성화 기반 마련

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2026.(5년)

○ 위 치 : 남포면 월전리 820번지 일원

○ 규 모 : 연육제방 제거(L=150m), 해수소통형 교량 설치(L=101m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	14,000	2,514	2,871.4	2,558.6	6,056
국 비	9,800	1,760	2,010	1,791	4,239
시 도 비	2,100	377	430.7	383.8	908.5
시군구비	2,100	377	430.7	383.8	908.5

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)

○ 2022. 4.: 갯벌복원사업 공모사업 선정(해양수산부 / 총사업비 72억 원)

○ 2022. 5.: 사업계획 승인

○ 2022. 7.: 공기관 대행사업 업무위탁(해양환경공단)

○ 2022. 10.: 기본 및 실시설계 착수, 주민설명회 개최
지방재정 투자심사 완료(충청남도)

○ 2022. 11.: 총사업비 변경(72억 원 → 140억 원)

○ 2023. 12.: 갯벌복원 실시계획 보고회 개최

○ 2024. 2.: 기본 및 실시설계 완료

○ 2024. 3.: 지방재정 투자 재심사 완료(충청남도)

○ 2024. 12.: 사업계획(변경) 승인(해양수산부)

○ 2025. 2.: 갯벌복원 실시계획 고시, 복원공사 착공

☐ 향후계획

○ 2026. 6.: 복원공사 준공

☐ 사업변경 내역

구분	당초	변경
사업기간	2022. ~ 2025.	2022. ~ 2026.
총사업비	7,200백만원	14,000백만원
사업내용	해수유통구 설치(L=90m)	해수소통형 교량 설치(L=101m)

사업명	보령스포츠파크 축구장 증설	담당자	체육진흥과 김정우 (☎041-930-3331)
-----	----------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 보령시는 신 관광수요 견인을 위해 천혜의 관광자원(대천해수욕장)과 스포츠 산업을 결합한 충청권 최고의 스포츠파크를 조성하여 개장('23.8.) 후 각 축구대회 및 동계 전지훈련으로 만천명이 넘는 운동선수가 이용
- 전국대회, 프로·실업·학생팀 등의 전지훈련을 위해 JS재단(박지성 재단)과 업무협약을 맺고 전지훈련 특화시설(에어돔) 건립 중이나 증가하는 수요량 충족을 위해서는 스포츠파크 축구장 1면 추가 조성이 절실

□ 사업개요

- 기 간 : 2025.05. ~ 2026.12.
- 위 치 : 보령시 신흑동 2328
- 규 모 : 축구장 조성 1면, 스포츠 조명 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,500	—	—	400	4,100
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	570	—	—	—	570
시군구비	3,930	—	—	400	3,530
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2025.05. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

- 2025.12. : 실시설계용역 준공
- 2026.03. : 공사 착공

사업명	웅천204호(죽청선) 농어촌도로 확포장공사	담당자	도로과 이동주 (☎041-930-3913)
-----	----------------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존 도로 폭 협소에 따른 안전사고 위험이 있어 도로 확포장을 통한 주민 통행여건 증진 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2029. 12.
- 위 치 : 보령시 웅천읍 죽청리 200-1번지 일원(웅천204호)
- 규 모 : 선형개량 및 확·포장 L=2.35km, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,700	—	—	50	5,650
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	5,700	—	—	50	5,650
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2025. 1. ~ 12.: 실시설계용역 추진 중

□ 향후계획

- 2026. 1. ~ 2027. 12.: 도로노선지정 및 보상협의 추진
- 2028. 1. ~ 2029. 12.: 공사착공 및 준공

사업명	수소터빈 시험연구센터 구축사업	담당자	에너지과 손병래 (☎041-930-6731)
-----	------------------	-----	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존 화력발전소의 수소혼소·전소 터빈 개발 및 실증을 통해 발전부문의 탄소배출을 저감하고, 친환경 수소발전 도시로의 전환 가속화

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 11. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 보령시 주교면 관창리 1227-38 (관창일반산업단지 내)
- 규 모 : 지상 1층, 3동, (건축면적 1,438.90㎡, 대지면적 13,500㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 49,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	49,700	1,000	8,230	12,570	27,900
국 비	35,500	1,000	7,000	6,600	20,900
시 도 비	3,750	—	—	2,850	900
시군구비	6,650	—	30	520	6,100
지 방 채	2,100	—	—	2,100	—
기 타	1,700	—	1,200	500	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '23. 11.: 산업부 수소터빈 시험연구센터 구축사업 공모선정
- '24. 2.: 건축 기획설계 및 충남공공디자인센터 건축계획 사전검토
- '24. 9.: 충남 공공건축심의 의결, 장비발주, 전기사용신청
- '25. 6.: 건축/전기설계 용역 착수, 인프라 구축 협의

□ 향후계획

- '25. 10.: 건축. 전기설계 용역 준공 및 건축 사전 인허가
- '25. 12.: 건축, 전기공사 발주 및 착공
- '26. 9.: 건축공사 준공 및 장비 구축, 시운전(3개월~)

□ 사업변경 내역

- 사업위치 변경에 따른 보상비 800백만원 증가
 - (당초)관창리 1227-34 및 1227-35, (변경)관창리 1227-38

사업명	성주면 성주지구 농촌공간정비사업	담당자	에너지과 최건희 (☎041-930-6741)
-----	-------------------	-----	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 80~90년대 폐광 이후 낙후된 성주8리 신사택 지역의 빈집·노후주택을 정비하고 생활시설을 조성하여 정주 여건의 개선 및 귀촌 인구 유입 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2023~2027년
- 위 치 : 충청남도 보령시 성주면 265-321 일원(성주8리 신사택)
- 규 모 : 토지(21,364㎡) 등 매입 및 지장물 철거, 임대주택 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	18,000	500	8,843.5	6,418.1	2,238.4
국 비	2,500	250	225	647	1,378
시 도 비	750	75	67.5	194.1	413.4
시군구비	14,750	175	8,551	5,577	447.0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2023년: 공모 선정, 위수탁 협약 체결(보령시-한국농어촌공사 보령지사)
- 2024년: 기본계획(안) 수립 추진, 토지보상 절차(물건조사·계획 공고 등) 이행

□ 향후계획

- 2025년: 기본계획 수립, 토지보상 추진, 시행계획(설계 등) 수립 추진
- 2026년: 시행계획 수립, 착공
- 2027년: 공사 추진, 준공 및 정산

□ 사업변경 내역

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	생활폐기물 소각시설 증설사업	담당자	자원순환과 김미림 (☎041-930-3685)
-----	-----------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 생활폐기물 소각시설 용량 부족 및 노후화에 따른 시설 대보수 및 증설
 - 생활폐기물 전량 소각에 따른 직매립량 감소로 매립시설 사용연한 증가
 - 고농도 음폐수 분사 소각에 따른 원활한 매립시설 침출수 하수연계 처리

□ 사업개요

- 기 간 : 2023.01.~2027.12.
- 위 치 : 충청남도 보령시 해안로 543(남곡동) 일원
- 규 모 : 50톤/일 → 90톤/일(기존시설 보수 54+ 증설 36)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,911백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	18,911	2,235	1,769	2,200	14,476
국 비	4,728	1,858	1,608	2,000	870
시 도 비	473	186	161	200	87
시군구비	4,255	191	—	—	4,064
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	9,455	—	—	—	9,455
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 사전행정절차(환경영향평가) 추진 중

□ 향후계획

- 2027. 11. 환경영향평가 및 실시계획인가
- 2027. 01. 착공 및 준공(공사기간: '27.01.~'27.12.)

□ 사업변경 내역

- 환경성조사서('23.10.)를 완료하여 사업을 추진하던 중 환경영향평가 대상 여부에 대한 승인기관과의 이견으로 환경영향평가 재착수에 따른 사업기간 연장 불가피

사업명	보령시 청년센터 조성	담당자	신산업전략과 연수민 (☎041-930-2291)
-----	-------------	-----	-------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 현재 보령시 청년 정책서비스 지원체계 분산으로 수요자 혼선 발생. 청년정책의 효율적 추진을 위해 관련 서비스들을 집적화하여 플랫폼 통합 운영 필요.

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2026.
- 위 치 : 보령시 대천동 427-22
- 규 모 : 청년센터 조성 1식
 - 토지 1,785㎡, 건물 1,897.02㎡ / 지상 4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,400	—	2,225	337	3,838
시군구비	6,400	—	2,225	337	3,838

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2024.: 사전 행정절차 이행 및 토지·건물 매입
- 2025. 1. ~ 7.: 건축물 구조해석 및 보강방안 수립 용역, 건축기획 설계용역
공공건축 심의, 일상감사·계약심사(설계), 석면조사 용역
- 2025. 8.: 설계공모

□ 향후계획

- 2025. 8. ~ 10.: 기본 및 실시설계
- 2025. 11. ~ 2026. 6.: 공사

사업명	웅천 도시가스 공급 특별지원	담당자	에너지과 유기범 (☎041-930-6734)
-----	-----------------	-----	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 보령시는 타 시군에 비해 도시가스 보급률이 현저히 낮으며, 에너지복지 격차를 해소하기 위한 지원 필요
- 향후 도시가스 수요가 많은 웅천읍에 도시가스를 공급하여 주민 연료비 절감 및 정주여건 개선, 투자유치 동력확보 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. ~ 2027.
- 위 치 : 웅천읍 일원
- 규 모 : 도시가스 공급망 설치 지원 35.4km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	22,000	—	—	11,350	10,650
시 도 비	4,400	—	—	2,900	1,500
시군구비	9,900	—	—	1,500	8,400
지 방 채	5,500	—	—	5,500	
민간자본	2,200	—	—	1,450	750

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '23. 5. : '자치법규 공포(보령시 도시가스 공급지원에 관한 조례 일부개정)
- '24. 4. : '웅천읍 도시가스 공급 특별지원 사업 추진 협의(도-시-JB)
- '24. 5. : '웅천읍 도시가스 공급 특별지원 계획 수립
- '24. 5. : '웅천읍 도시가스 공급 특별지원 업무 협약 체결(도-시-JB)
- '24. 6. : '웅천읍 도시가스 공급 특별지원 지방재정투자 심사 컨설팅
- '24. 6. : '웅천읍 도시가스 공급 특별지원 관련 道건설본부 업무 협의
- '24. 10. : '웅천읍 도시가스 공급 특별지원 지방재정투자심사 통과

□ 향후계획

- 웅천읍 도시가스 공급 특별지원 위탁사업비(보조금) 교부 및 결정(JB)
- '25. 1. ~ 12 : '웅천읍 일원 착공 추진

사업명	고품질쌀유통활성화 지원사업	담당자	농업정책과 최요한 (☎041-930-7623)
-----	----------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 벼 건조 저장시설을 지원하여 생산유통거점별 대표 브랜드 육성 및 품질 경쟁력 향상, 쌀의 고품질 유지 및 수확기 판로확보 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 남포면 월전로 383 외 5
- 내 용 : 사일로 7기, 순환식 건조기 4기 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,442백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,442	—	3,088	4,354	—
국 비	2,977	—	1,235	1,742	—
시 도 비	446	—	185	261	—
시군구비	1,042	—	433	609	—
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	2,977	—	1,235	1,742	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- (‘25. 1~2.) 실시설계 및 인허가
- (‘25. 3~4.) 입찰 및 계약
- (‘25. 5.) 착공

□ 향후계획

- (‘25. 9.) 1차년도 준공
- (‘26. 3.) 인허가 및 계약
- (‘26. 4.) 2차년도 착공
- (‘26. 9.) 2차년도 준공

사업명	명천로 일원 공영주차장 조성	담당자	교통과 임익순 (☎041-930-3978)
-----	-----------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 대상지는 초등학교, 시립도서관, 가족센터 등 시설 밀집지역으로 인한 많은 교통량으로 안전사고 발생이 우려됨에 따라 쾌적한 주차 환경을 위해 공영주차장 조성이 필요함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 보령시 명천동 149-5번지 일원
- 규 모 : 평면형 주차장(A=9,927㎡ / 주차면수: 330면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원(도비 2,500, 시비 2,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	—	—	187	4,813
국 비	0	—	—	—	—
시 도 비	5,000	—	—	187	4,813
시군구비	0	—	—	—	—
지 방 채	0	—	—	—	—
민간자본	0	—	—	—	—
기 타	0	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2025. 3. 농지전용부담금 및 대체산림자원조성비 납부
- 2025. 5. 도시계획시설(주차장)사업 실시계획인가 완료

□ 향후계획

- 2026. 3. 사업지 토지 보상 협의 완료
- 2026. 12. 공영주차장 조성 완료 및 개방

사업명	장은항 어촌신활력증진사업	담당자	수산물 강명성 (☎041-930-6795)
-----	---------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 재정지원 부족으로 낙후되고 노후된 어항시설에 대한 시설정비를 통하여 지역 어업인의 어업활동 편의 증진 및 어업생산성 증대를 통한 지역 경제 활성화 필요
- 장기간 투자 부족으로 어업 및 수산업 활동공간 부족 및 안전사고 발생이 우려되는 장은항 기반시설 조성을 통하여 안전한 경제활동 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 충청남도 보령시 천북면 장은리 장은항 일원
- 규 모 : 물양장조성, 방파제 연장, 어항노후환경정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	—	750.0	1,500.0	2,750.0
국 비	3,500	—	525.0	1,050.0	1,925.0
시 도 비	450	—	67.5	135.0	247.5
시군구비	1,050	—	157.5	315.0	577.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '24. 01.: 공모사업 선정
- '24. 03.: 지방재정투자심사(자체심사) 완료
- '24. 12.: 기본계획 수립·고시

□ 향후계획

- '25. 08.: 지역연안관리심의(충청남도)
- '25. 09.: 장은항 어촌신활력증진사업 시행계획 수립·고시
- '25. 10.: 공사발주
- '26. 12.: 공사완료

사업명	보령위케이션 거점센터 리모델링 사업	담당자	관광과 박미경 (☎041-930-6566)
-----	---------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 일+쉼+관광이라는 새로운 관광트렌드 선점으로 지역경제(숙박업+음식업+기타 관광업 등) 활성화 및 생활인구 증가

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 위 치 : 신흑동 2022번지(舊보령머드박물관)
- 사업내용 : 보령위케이션 거점센터 조성(공유오피스 + 커뮤니티시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,330백만원(지방소멸대응기금)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
지방소멸 대응기금	5,330	50	169	5,111	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 2023. 01.: 舊보령머드박물관 정밀안전진단 용역 시행(결과 “B” 등급)
- 2023. 03.: 보령 위케이션센터 건립 기본계획수립 연구용역 실시
- 2023. 08.: 지방재정투자심사
- 2023. 10.: 지방소멸대응기금사업조정에 따른 사업비 증액(25.3억→43.3억 원)
- 2023. 11.: 의회 사업동의를 위한 활동(정책협의회 및 부산위케이션센터 견학)
- 2023. 12.: 보령위케이션센터 조성 사업비 확보(2023년도 제3회 추경)
- 2024. 1. ~ 3.: 건축기획 용역 및 보령시 공공건축 심의
- 2024. 4. ~ 6.: 설계공모(5개 업체 공모안제출, 최종 당선작 1작품 선정)
- 2024. 6.~: 실시설계용역 추진 및 보고회(착수, 중간)
- 2024. 11. ~ 12.: 지방재정(재)투자심사(53억), 행정절차 이행
- 2025. 01.: 보령 위케이션센터 착공
- 2025. 03.: 2회추경 1,500백만 원 추가 확보 * 지방소멸대응기금 1,000백만 원 / 특별교부세 500백만 원
- * 공유오피스, 어린이놀이방 물품구입, 공사현장 여건반영 등 필수 사업비
- 2025. 04.: 어린이놀이방 운영 현장 견학(서울 공공형 키즈카페, 오산아케이드엑스)
- 2025. 06.: 카페 조성 및 운영(세대통합형 일자리사업) 방안 구상
- * 충남 경제진흥원 노인일자리 통합지원센터 방문 협의
- 2025. 07.: 건축물 안정성 확보를 위한 지반조사 실시(구조안전 확인)
- 2025. 07.: 보령위케이션 거점센터 내부 인테리어 설계용역 착수(25.9.11.준공)

□ 향후계획

- 2025. 08. ~ 10.: 위케이션센터 운영계획 수립
- 2025. 11.: 보령 위케이션센터 준공 및 운영

사업명	보령 종교문화옛길 조성사업	담당자	관광과 김성희 (☎041-930-6564)
-----	----------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 보령지역 역사와 문화가 공존하는 공간을 창출하여 새로운 문화 체험 향유 기회를 지역주민과 관광객에게 제공함으로써 지역주민의 삶의 질 개선과 사계절 관광객 유입 증가 및 체류형 관광 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 위 치 : 보령시 일원(오천면, 미산면, 주산면, 웅천읍)
- 규 모 : 갈매곶성지 순례코스 6.09km, 서짓골성지 순례코스 9.0km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
시군구비	5,500	—	—	185	5,315

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- '25.01. : 갈매곶성지 순례코스 실시설계 용역 착수
- '25.05. : 갈매곶성지 순례코스 해역이용협의 용역 착수

□ 향후계획

- '26.03. : 보령 치유순례길 조성사업 공사 추진
- '27.06. : 보령 치유순례길 조성사업 준공

사업명	청천호 관광자원화사업 “보령사색길” 조성	담당자	관광과 장동철 (☎041-930-6592)
-----	------------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 청천저수지내 횡단 보도교를 설치하여 기 조성된 순환산책로와 접근성을 높이고, 조성중인 토정비결체험관의 연계성 개선으로 침체된 내륙관광과 지역경제에 새로운 활력을 불어넣고자함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 01. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 보령시 청라면 장산리 산27-4번지 일원
- 규 모 : 보도교(B=2.5m, L=223m) 및 야간경관, 포토존 등 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원
- (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,000	—	—	240	2,760
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	1,500	—	—	120	1,380
시군구비	1,500	—	—	120	1,380
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2024. 08.: 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 반영
- 2025. 03.: 실시설계용역 착수
- 2025. 05.: 신기술·특허공법(원형강관거더) 제안서 평가 및 공법선정
- 2025. 06.: 지반조사용역 착수
- 2025. 07.: 지반조사용역 완료

□ 향후계획

- 2025. 08.: 실시설계용역 완료
- 2025. 09. ~ 2026. 12.: 공사추진

사업명	웅천일반산업단지 근로복지센터 신축사업	담당자	지역경제과 고석원 (☎041-930-3731)
-----	-------------------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 웅천일반산업단지의 원활한 운영·관리 및 근로복지 증진, 입주 기업의 조속한 입주환경 조성 등 산업단지 정주여건 개선을 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2026년(3년)
- 위 치 : 충청남도 보령시 웅천읍 구룡리 951번지 (웅천일반산업단지 내)
- 규 모 : 건축면적 860.0㎡, 연면적 2,000.0㎡, 지상 1층~3층
 - 복지센터 : 건축면적 405.0㎡, 연면적 705.0㎡
 - 기 숙 사 : 건축면적 455.0㎡, 연면적 1,295.0㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,300	330	12	1,284	4,674
국 비	2,000	—	—	1,000	1,000
시 도 비	900	—	6	186	708
시군구비	3,400	330	6	98	2,966
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 25%)

- 2023. 10. : 산업단지 정주여건 개선사업 확정(충남도)
- 2023. 11. : 지역 투자유치 환경개선 공모사업 선정(행안부)
- 2024. 03. : 지방재정투자심사 재심사(충남도) 승인
- 2024. 10. : 공공건축심의위원회 심의 신청
- 2024. 11.~2025. 2. : 기본 및 실시설계용역(설계공모) 추진
- 2025. 03. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

□ 향후계획

- 2025. 08. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2025. 10. : 공사 계약 및 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

9 - 2 지방채 발행사업

 우리 보령시에서 '24년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	사군구비	기타		
자동차 튜닝생태계 조성	25,345	4,200	8,400	8,473	4,272	0	4,200	100.00
친환경선박 전환 대응 미세먼지 저감 성능평가 기반구축	34,054	3,400	1,700	3,766	9,888	0	3,400	95.00
진죽천 지방하천 정비	20,379	1,700	1,900	11,253	5,526	0	1,700	100.00
원도심 복합업무타운	44,100	4,000	4,660	2,665	32,775	0	4,000	45.00
다정한 누리보듬센터 조성	12,670	400	50,000	1,000	6,270	0	400	25.00
웅천101호(굴들선) 농어촌도로 확포장	2,705	1,200	0	0	1,505	0	1,200	90.00
대천동~죽정동간 도로개설 공사	19,670	2,400	0	0	17,270	0	2,400	100.00
명천~시청간 도시계획도로 개설	22,400	1,000	0	0	20,400	0	1,000	100.00
시도9호 (대천IC~해안도로) 확포장	8,800	1,000	0	0	7,800	0	1,000	100.00
보령시 지방상수도 현대화사업	37,938	2,000	23,001	6,071	6,866	0	2,000 (잔액1,700)	80.00
미산농어촌 지방상수도 시설공사	18,535	2,000	700	15,085	750	0	2,000	100.00

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2024년에 추진한 사업

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	자동차 튜닝생태계 조성	담당자	에너지과 박원중 (☎041-930-6711)
-----	--------------	-----	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 보령화력 1·2호기 폐쇄에 따른 보령 경제침체 위기 극복을 위한 대체신산업 발굴 필요, 전기차의 글로벌 시장 확산과 관내 주요 내연기관 차량 부품 기업이 다수 입지함에 따라 지속가능한 신산업 육성을 위한 마중물 역할 수행

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~2025. 12.(5년간)
- 위 치 : 충남 보령시 주교면 관창리 1227-9(관창일반산업단지 관창지구)
- 규 모 : 전동화차량 튜닝지원센터(1층, 연면적 2,283㎡) 신축, 장비구축(15종)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,345백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	25,345	21,145	-	-	-
지 방 채	4,200	-	4,200	-	-
국 비	8,400	8,400	-	-	-
시 도 비	8,473	8,473	-	-	-
시군구비	4,272	4,272	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 건축물 완공(23. 12.) 및 장비 구축 완료
- 센터 운영(한국자동차연구원 위탁) 및 기업 지원 프로그램 운영

□ 향후계획

- 사업종료에 따른 사업비 정산(균형발전사업비 등) 및 자립화 운영
- 산단관리계획 변경 및 건축물 최종사용 승인

사업명	친환경선박 전환 대응 미세먼지 저감 성능평가 기반 구축	담당자	에너지과 박원종 (☎041-930-6711)
-----	--------------------------------	-----	-----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 연근해 소형 선박 기술개발을 위한 산업통상자원부 국비 공모사업으로 보령시 연근해 지리적 특성과 주관기관인 한국자동차연구원

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 6. ~ 2025. 12.(3년간)
- 위 치 : 충남 보령시 주교면 관창리 1227-31(관창일반산업단지 관창지구)
- 규 모 : 친환경선박 시험센터(1,645.5㎡, 1층) 신축, 시험실 5개 규모

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,054백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	34,054	13,990	12,990	7,074	—
지 방 채	3,400	—	3,400	—	—
국 비	17,000	6,000	6,000	5,000	—
시 도 비	3,766	2,097	1,047	622	—
시군구비	9,888	5,893	2,543	1,452	—
기 타	—	—	—	—	—

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 건축물 완공 및 임시 사용(25. 4.)
- 기업 실증 지원 프로그램 운영

☐ 향후계획

- 사업종료에 따른 사업비 정산 및 자립화 운영
- 산단관리계획 변경 및 건축물 최종사용 승인

사업명	진죽천 지방하천 정비사업	담당자	건설과 황의범 (☎041-930-3840)
-----	---------------	-----	----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지방하천 정비사업 종합계획에 따라 미정비된 진죽천 지방하천을 정비하여 치수기능 확보로 선제적인 재해예방 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2024.
- 위 치 : 청소면 정전리 ~ 진죽리, 화산동, 죽정동, 명천동
- 규 모 : 하천정비 L=2.73km, 교량 6개소

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,379백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	20,379	19,879	500	—	—
지 방 채	1,700	1,700	—	—	—
국 비	1,900	1,900	—	—	—
시 도 비	11,253	10,753	500	—	—
시군구비	5,526	5,526	—	—	—
기 타	—	—	—	—	—

☐ 추진상황

- 사업완료

☐ 향후계획

- 해당없음

사업명	원도심 복합업무타운	담당자	도시과 장미정 (☎041-930-3873)
-----	------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 원도심 복합업무타운 건립에 따른 유동인구 발생과 원도심 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 위 치 : 충남 보령시 대천동 170-1번지 일원
- 규 모 : 2동 신축, 지하1층/지상4층, 연면적 12,523㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 44,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	44,100	12,110	7,702	24,288	—
지방채	15,700	255	3,719	11,726	—
국비	4,660	4,660	—	—	—
시도비	2,665	1,172	1,493	—	—
시군구비	21,075	6,023	2,490	12,562	—
기타	—	—	—	—	—

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 2022. 12. : 건축공사 착공
- 2024. 04. : 지하층 흙막이 공사 완료

□ 향후계획

- 2025. 05. : 지상층 골조공사 완료
- 2025. 12. : 공사 준공

사업명	다정한 누리보듬센터 조성	담당자	도시과 장미정 (☎041-930-3873)
-----	---------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노후화되어 붕괴위험이 있는 종합사회복지관을 철거하고 누리보듬 센터를 건립하여 지역주민의 교육.문화.복지 공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 충남 보령시 대천동 618-9번지 일원
- 규 모 : 1동 신축, 지하1층/지상4층, 연면적 2,642㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,670백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	12,670	828	4,263	7,579	—
지방채	3,300	1	399	2,900	—
국비	5,000	720	3,581	699	—
시도비	1,000	30	29	941	—
시군구비	3,370	77	254	3,039	—
기타	—	—	—	—	—

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- 2024. 02. : 기존 건축물 철거 완료
- 2024. 07. : 신축공사 착공

□ 향후계획

- 2025. 07. : 지상층 골조공사 완료
- 2025. 12. : 공사 준공

사업명	웅천101호(굴들선) 농어촌도로 확포장공사	담당자	도로과 이동주 (☎041-930-3913)
-----	----------------------------	-----	----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기존 도로 폭 협소에 따른 안전사고 위험이 있어 도로 확포장을 통한 지역주민 통행여건 증진

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 11. ~ 2025. 9.
- 위 치 : 보령시 웅천읍 구룡리 일원
- 규 모 : 도로 확포장 L=0.8km, B=8.5m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,705백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,705	—	2,205	500	—
지 방 채	1,200	—	1,200	—	—
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	1,505	—	1,005	500	—
기 타	—	—	—	—	—

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2023. 11.: 공사 착공(전체분 및 1차분)
- 2025. 05.: 1차분 준공 및 2차분 착공

☐ 향후계획

- 2025. 09.: 2차분 및 전체분 준공

사업명	대천동~죽정동간 도로개설공사	담당자	도로과 박종국 (☎041-930-3941)
-----	-----------------	-----	----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 죽정동 지역의 아파트 밀집으로 인한 교통 혼잡 해소 및 구 시가지와의 연결 동선 개설로 구시가지 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2020. 06. 01. ~ 2023. 11. 21.
- 위 치 : 대천동(대천여중) ~ 죽정동(유성2차APT)
- 규 모 : 도로개설 L=610m, B=12m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,670백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	19,505	16,856	2,649	—	—
지방채	2,400	327	2,073	—	—
국비	—	—	—	—	—
시도비	—	—	—	—	—
시군구비	17,105	16,529	576	—	—
기타	—	—	—	—	—

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업완료

☐ 향후계획

- 해당없음

사업명	명천~시청간 도시계획도로 개설	담당자	도로과 박종국 (☎041-930-3941)
-----	------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도심지 내 균형발전을 촉진하고 도로이용자의 교통편의 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 06. 28. ~ 2024. 12. 13.
- 위 치 : 보령시 명천동 일원(명천 회전교차로 ~ 시청 후문)
- 규 모 : 도로개설 L=1.66km, B=25m, 회전교차로 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	20,718	15,523	3,995	1,200	—
지 방 채	1,000	1,000	—	—	—
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	19,718	14,523	3,995	1,200	—
기 타	—	—	—	—	—

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사준공(2024. 12. 13.)

□ 향후계획

- 공사 준공금 및 관급자재 지급

사업명	시도9호(대천IC~해안도로) 확·포장	담당자	도로과 조영훈 (☎041-930-3912)
-----	----------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 대천IC와 해안도로를 연결하여 교통량을 분산하고 고속도로의 접근성을 향상하여 지역균형발전 도모

□ 사업개요

- 기 간: 2018. ~ 2025.
- 위 치: 보령시 요암동 143-3번지 ~ 남곡동 856-20번지 일원
- 사업량: 도로개설 및 확포장 L=2.1km, B=9.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 11,688백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	11,688	7,805	1,400	2,483	—
지방채	1,000	—	1,000	—	—
국비	—	—	—	—	—
시도비	1,000	—	—	1,000	—
시군구비	9,688	7,805	400	1,483	—
기타	—	—	—	—	—

※ 집행액: 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(공정률: 90%)

- 2018.02.: 실시설계용역 착수(노선변경)
- 2019.12.: 도로구역결정고시 등 인·허가 절차 이행
- 2021.04.: 공사계약 및 착공
- 2024.12.: 포장 준비 중(공정률 90%)

□ 향후계획

- 2025.03.: 공사완료(개통)

사업명	보령시 지방상수도 현대화사업 (노후 상수관망 정비)	담당자	수도과 유현욱 (☎041-930-4149)
-----	---------------------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 유수율 제고 및 깨끗하고 안정적인 상수도 공급을 위해 유수율 85% 달성 목표

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 10. 15. ~ 2025. 10. 14.
- 위 치 : 창동(저), (고) 급수구역 일원
- 규 모 : 관망 정비 L=31.1km, 누수탐사 232km, 블록시스템 및 유지관리시스템 구축 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 37,938 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	37,938	28,471	11,467	—	—
지 방 채	2,000	—	2,000	—	—
국 비	23,001	16,721	6,280	—	—
시 도 비	6,071	4,545	1,526	—	—
시군구비	6,866	5,206	1,660	—	—
기 타	—	—	—	—	—

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2025. 04. : 성과판정 계획서 제출 및 심의 완료
- 2025. 06. : 성과판정 추진 중(유수율 85% 달성 목표)

□ 향후계획

- 2026. 04. : 성과판정 완료 및 심의요청서 제출(예정)
- 2026. 10. : 시설물 인수인계(예정)
- 2026. 11. : 전체 사업 준공(예정)

사업명	미산농어촌 지방상수도 시설공사	담당자	수도과 강 옹 (☎041-930-4141)
-----	------------------	-----	----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 미산면 내 미급수지역에 깨끗한 상수도 공급을 통해 공중보건위생 향상 및 생활여건 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 3. 2. ~ 2024. 12. 13.
- 위 치 : 충청남도 보령시 미산면 일원
- 규 모 : 상수관로 매설 L=82.5km, 가압장 2개소, 유량계 1 개소

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,535백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	18,535	14,048	3,976	511	—
지 방 채	2,000	2,000	—	—	—
국 비	700	700	—	—	—
시 도 비	15,085	10,878	3,749	458	—
시군구비	750	470	227	53	—
기 타	—	—	—	—	—

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 각종 용역 및 공사 전체분 완료 및 준공

☐ 향후계획

- 잔액 정산 및 반납

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 변경

(당초) 18,460백만 원(국비 700, 도비 14,988, 시비 2,772)

(변경) 19,035백만 원(국비 700, 도비 15,488, 시비 2,847) - 증 575백만 원

- 사업량 변경

(당초) 가압장 2개소, 급수관로 L=50.5km, 배수관로 L=34.0km

(변경) 가압장 2개소, 급수관로 L=58.5km, 배수관로 L=34.0km(증 급수관로 L=8.0km)

9-3 민간투자사업

■ 우리 보령시에서 '24년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2024년	2025년	2026년 이후	
BTO	보령시 대천해수욕장 하수도 민간투자사업	대천그린 워터(주)	32,409	29,968	2,320	121	-	'05.1.24. ~ '25.1.23.
BTL	보령시 하수관거정비 임대형 민간투자사업	보령 흰여울(주)	87,633	46,401	3,952	4,002	33,278	'11.12.11. ~ '31.12.11.
	소각시설증설 민간투자사업	보령그린 환경(주)	18,911	2,235	1,769	2,200	14,476	'05. 3. ~ '42. 12.

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2024년까지는 집행액(결산기준),
2025년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	보령시 대천해수욕장 하수도 민간투자사업	담당자	수도과 김광중 (☎041-930-4135)																																						
☐ 사업목적 및 필요성 ○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 대천해수욕장 하수처리장에 대한 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 하기 위함임. ☐ 사업개요 ○ 기 간 : '05.1.24. ~ '25.1.23. ○ 위 치 : 신흑동 1675 일원 ○ 민간사업자 : 대천그린워터(주) ○ 총사업비 : 32,409백만원 ○ 사업규모 : 대천해수욕장 하수처리장 11,000톤/일 ☐ 재정부담 현황 ○ 계약조건 : MRG(90%) ○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액 (단위 : 백만원) <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th colspan="2">재정부담액</th><th colspan="2">부담예정액</th></tr><tr><th>기투자</th><th>2024년</th><th>2025년</th><th>2026년 이후</th></tr></thead><tbody><tr><td>계</td><td>32,409</td><td>29,968</td><td>2,320</td><td>121</td><td rowspan="5">사업 종료</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 도 비</td><td>2,214</td><td>2,104</td><td>110</td><td>-</td></tr><tr><td>시군구비</td><td>30,195</td><td>27,864</td><td>2,210</td><td>121</td></tr><tr><td>기 타</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table> ☐ 추진단계 ○ 운영 중 ☐ 향후계획 ○ 2025. 1. 23. 사업 종료 ○ 사업 종료 후 관리대행 사업으로 전환 예정 ☐ 사업변경 내역 ○ 근로기준법 개정에 따른 단가 변경 - 당초: 518.56(원/톤, VAT 별도, 불변가) - 변경: 554.05(원/톤, VAT 별도, 불변가)						구 분	계	재정부담액		부담예정액		기투자	2024년	2025년	2026년 이후	계	32,409	29,968	2,320	121	사업 종료	국 비	-	-	-	-	시 도 비	2,214	2,104	110	-	시군구비	30,195	27,864	2,210	121	기 타	-	-	-	-
구 분	계	재정부담액		부담예정액																																					
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후																																				
계	32,409	29,968	2,320	121	사업 종료																																				
국 비	-	-	-	-																																					
시 도 비	2,214	2,104	110	-																																					
시군구비	30,195	27,864	2,210	121																																					
기 타	-	-	-	-																																					

사업명	보령시 하수관거정비 임대형 민간투자사업	담당자	수도과 김광중 (☎041-930-4135)
-----	--------------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거시설에 대한 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 지하수 방류 수역의 오염방지와 하수처리장 처리 효율 제고

□ 사업개요

- 기 간 : '11.12.11. ~ '31.12.11. ○ 위 치 : 보령시 일원
- 민간사업자 : 보령 흰여울(주) ○ 총사업비 : 87,633백만원
- 사업규모 : 보령시 대천동, 명천동, 동대동 일원

□ 재정부담 현황

- 계약조건
 - 총민간투자비 * (수익률/1-(1+수익률-(임대기간))
 - 5년 경과시마다 지표금리(5년만기 국고채 최종호가 수익률의 산술평균값)에 따른 수익률 조정

- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	87,633	46,401	3,952	4,002	33,278
국 비	42,721	25,604	2,142	2,160	12,815
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	44,912	20,797	1,810	1,842	20,463
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

- 운영 중

□ 향후계획

- 2031년까지 정상 운영 계획

□ 사업변경 내역

- 시설임대료 수익률 조정(5년마다 조정)
 - 실시협약 제56조(시설임대료 조정)
 - 조정 시기: 2021. 12. 22.
 - 수익률 조정: 당초 0.69% → 변경 0.71%
 - 분기당 시설임대료 조정: 당초 709.219백만 원 → 변경 712.246백만 원

사업명	생활폐기물 소각시설 증설사업	담당자	자원순환과 김미림 (☎041-930-3685)
-----	-----------------	-----	------------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 생활폐기물 소각시설 용량 부족 및 노후화에 따른 시설 대보수 및 증설

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023.01.~2027.12.
○ 위 치 : 충청남도 보령시 해안로 543(남곡동) 일원
○ 민간사업자: 보령그린이알(주)
○ 총사업비: 18,911백만원
○ 규 모 : 50톤/일 → 90톤/일(기존시설 보수 54+ 증설 36)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,911백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	18,911	2,235	1,769	2,200	14,476
국 비	4,728	1,858	1,608	2,000	870
시 도 비	473	186	161	200	87
시군구비	4,255	191	—	—	4,064
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	9,455	—	—	—	9,455
기 타	—	—	—	—	—

☐ 추진상황(시공준비)

- 사전행정절차 추진 중
○ 입지결정 통보자료 작성 및 건축신고

☐ 향후계획

- 2027. 11. 환경영향평가 및 실시계획인가 완료
○ 2027. 01. 착공 및 준공(공사기간: '27.01.~'27.12.)

☐ 사업변경 내역

- 승인기관과의 이견으로 사전행정절차 추가에 따른 사업기간 연장
○ 사업 준공 시 재무모델 계산으로 총사업비 정산에 따른 변경 가능