

임기구분	신규여부	예산구분	사업기간	사업주체	
임기내·임기후	신규·지속	예산·비예산	2018. ~ 2023.	국가·도·자체	
주관부서	협조부서	시민소통 방법			
		설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가(대표자) 자문	언론 방송보도 기타
도시재생과	자치행정과, 회계과, 수도과, 보건소, 대천1동	○		○	

## 정책목표

- 원도심 공공기능 회복 및 시민편의 제공 등 주민생활복지 강화

## 사업개요

- 사업기간: 2018~2023년
- 사업위치: 대천동 170-1, 171번지(7,325㎡)
- 사업량: 지하 2층 / 지상 4층, 연면적 20,000㎡
- 사업비: 55,500백만 원(국 7,690, 도 1,680, 시 46,130)
- 사업내용: 보건소, 수도과, 대천1동사무소, 주차장, 도시재생통합센터, 아트센터, 주민 커뮤니티 거점 등 다기능 복합업무타운 건립

## 연도별 추진계획

연도별	추진계획					
	'18	'19	'20	'21	'22.6월	임기후
추진계획	-추진계획 수립	-지방재정투자심사	-설계공모	-공사착공 (공정률: 20%)	-사업추진 (공정률:50%)	-사업완료 (23년12월)
비율	5%	20%	50%	70%	100%	

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	연도별 투자계획						
			소계	'18	'19	'20	'21	'226	압류
계	55,500		55,500		40	2,000	5,000	15,000	33,460
국 비	7,690		7,690				693	2,178	4,819
도 비	1,680		1,680				152	457	1,071
시 비	46,130		46,130		40	2000	4,155	12,365	27,570
기 타									

## □ 타기관(부서) 협조사항

- 가칭 “원도심 복합업무타운 건립 T/F팀” 또는 전담팀 구성(자치행정과)
- 관련 부서별 복합업무타운 건립 예산확보계획 수립
  - ※ 회계과, 보건소, 문화새마을과

## □ 기대효과

- 공공기관 이전에 따른 원도심 공동화 현상 예방 및 전통시장 활성화
- 근린 공공시설 원도심 조성으로 시민편의 제공 및 주차난 해소